

Nr. 3. Bestuur\5593
B&W-besluit 10-03-2015
Raadscommissie 02-04-2015
Raad
Agendanummer

Onderwerp:

Evaluatie N208 fase 1 en 2

Wij stellen voor:

1. De conclusies uit de projectevaluatie N208 fase 1 en 2 over te nemen.

Bestaand kader:

Kadernota herinrichting N208, vastgesteld in 2006
Startnotitie herinrichting N208, vastgesteld in 2007
Variantendocument herinrichting N208, vastgesteld in 2009
Aanvullend krediet N208 fase 1 en 2 verleend in 2011
Initiatiefkrediet N208 fase 3, verleend in juli 2012
Aanvullend krediet en voortzetting fase 1 en 2 N208
Doorlichting project reconstructie N208 fase 1 en 2, juli 2013

Doelstelling:

Nu het project N208 fase 1 en 2 is uitgevoerd en opgeleverd, kan het project worden getoetst aan oorspronkelijke uitgangspunten, de financiën en de wijze waarop het project is uitgevoerd.

Inleiding:

De herinrichting van de N208 begon met het door de raad vaststellen van de *Kadernota herinrichting N208* in december 2006. Nu het project is uitgevoerd en opgeleverd, kan het project worden geëvalueerd. In de bijgevoegde projectevaluatie wordt hiervan rapport gedaan.

De conclusies uit het rapport staan in de ter inzage gelegde projectevaluatie. Kort samengevat: Het project is niet binnen het oorspronkelijke tijdpad en budget gerealiseerd. Tussentijds is het tijdpad en budget bijgesteld. Het project is binnen deze bijgestelde kaders gerealiseerd. De oorspronkelijke uitgangspunten op verkeersveiligheid etc. zijn in belangrijke mate gerealiseerd.

Argumenten:

Het project kan middels deze evaluatie worden afgesloten.

1. De evaluatie kan plaatsvinden, omdat het project is opgeleverd.



Financiën:

Het door de raad beschikbaar gestelde krediet kan worden verlaagd met € 345.000. In het budget bevinden zich nog twee deelbudgetten die binnen het project N208 fase 1 en 2 niet worden benut. Het eerste deelbudget betreft een budget van €295.000 voor asfaltonderhoud. Het tweede deelbudget betreft een budget voor de aanpassing van de middengeleider (fase 1) van € 50.000. Het bedrag van € 295.000 zal bij het opstellen van de jaarrekening 2014 terugvloeien naar de reguliere onderhoudsbudgetten. Het bedrag van € 50.000 valt eveneens vrij en kan worden ingezet als dekking om eventueel de ventweg ter hoogte van het HD Plein aan te passen in plaats van het verwijderen van de middengeleider. In ieder geval zal het door de raad beschikbaar gestelde krediet met € 295.000 + € 50.000 = € 345.000 worden verlaagd. Dit kan administratief worden afgehandeld.

Het financiële resultaat van het project kan nu wel vastgesteld worden. Dit resultaat is het verschil tussen beschikbaar budget en kosten. Dit is vastgesteld op € 14.300 negatief. Ook dit financieel projectresultaat zal administratief bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 worden afgehandeld.

Participatie:

Niet van toepassing.

Urgentie:

Niet van toepassing.

Kantttekeningen:

De gemeenteraad had in 2013 gevraagd om gevarieerder groen langs de N208. Vanwege beperkt budget kon hier geen gehoor aan worden gegeven. Inmiddels worden plannen voorbereid om rotondes, bermen en enkele aangrenzende plantsoenen alsnog te voorzien van gevarieerd groen. Een voorstel, waarin het plan en de financiering wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zal later in het jaar volgen.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Stukken ter inzage gelegd:

- Projectevaluatie N208 dd februari 2015

- Geactualiseerd overzicht projectbudget N208 fase 1 en 2 per 21-01-2015

Informatie bij: Henk Goettsch, H.Goettsch@hillegom.nl, tel.nr. (06) 46863937

Nr. 3. Bestuur\5593
B&W-besluit 10-03-2015
Raadscommissie 02-04-2015
Raad
Agendanummer

Onderwerp:

Evaluatie N208 fase 1 en 2

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De conclusies uit de projectevaluatie N208 fase 1 en 2 over te nemen.

Aldus besloten in de vergadering van

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter