

### Voortgang rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-299483  
datum collegevergadering: 28 maart 2023  
portefeuillehouder: Dhr. M. Dijkshoorn  
behandelend ambtenaar: Henk Westra  
emailadres: H.Westra@hltsamen.nl  
telefoon: 14 0252  
embargo:

---

#### Inleiding

Met het opstarten van de uitvoering van het project "rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan" bleek dat de wetgeving ten aanzien van de stikstofuitstoot, door een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State van 2 november, is gewijzigd. Ook gaf onze aannemer aan dat het Flora en Fauna rapport (Vleermuizen) onvoldoende is onderbouwd. Volgens de aannemer is een ontheffing Wnb (Wet natuurbescherming) nodig.

Dit betekent dat de bouw van de rotonde niet in de geplande periode van 1 april-15 mei 2023 kan worden aangelegd.

Door het, in overleg met de ODWH en de aannemer, aanpassen van de uitvoeringswijze, de inzet van schonere machines en een aangescherpte onderbouwing voor de vleermuizen kunnen de werkzaamheden van de rotonde wel in 2023 worden uitgevoerd. Het college heeft besloten het project rotonde Weerlaan/Vosselaan/Heemskerklaan hierop aan te passen en de raad hierover te informeren.

#### Stikstof:

In 2022 was de conclusie in het rapport Quickscan "rotonde Hillegom" van 8 april 2022 dat het optreden van directe effecten tussen het plangebied en de omliggende Natura 2000 gebieden worden uitgesloten. Een Voortoets om de directe effecten van het voornemen op Natura 2000-gebieden te toetsen was toen niet nodig. De werkzaamheden betroffen namelijk het verrichten van een bouwactiviteit en dezen waren tot 1 oktober 2022 vrijgesteld van de Natura 2000-vergunningsplicht (op grond van artikel 2.9 Wnb).

Echter met de gerechtelijke uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 is deze vrijstelling vervallen. Ook voor de uitvoering moet nu een stikstof berekening worden gemaakt. Per 26 januari was het rekenmodel voor de bepaling van de Stikstofuitstoot beschikbaar.

De ODWH heeft voor de uitvoeringsperiode deze Stikstofberekening (AERIUS-berekening) gemaakt. Uit deze berekening bleek dat de stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar (berekend op 0,01 mol/ha/jaar). Op basis hiervan kunnen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid niet worden uitgesloten.

Om op 0,00 mol/ha/jaar uit te komen moeten de plannen aangepast. Het doorgaande verkeer wordt nu langs de werkzaamheden geleid, er worden schonere machines en voertuigen gebruikt en er wordt een elektrische laadschop ingezet.

#### *Vleermuizen:*

Ten behoeve van de aanleg van de rotonde moeten bomen worden gekapt en een deel van het oppervlaktewater gedempt. Voor deze werkzaamheden is een Quicksan natuur, bomeninventarisatie en holtecheck uitgevoerd in en direct rond het plangebied. Ook is het vleermuisonderzoek, dat gebruikt is voor de bouw van het IKC, geraadpleegd.

Op basis van de onderzoeken en in overleg met de ODWH zijn maatregelen bepaald waarmee negatieve effecten op beschermde soorten worden voorkomen en de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een ecologisch werkprotocol.

Met de aanpassingen en aangescherpte onderbouwing kunnen de werkzaamheden wel in 2023 worden uitgevoerd.

#### **Later starten van de werkzaamheden**

Zonder aangepaste uitvoeringswijze, inzet van schonere machines e.d. kunnen we niet aan de wet- en regelgeving voldoen. Met een aangepaste uitvoeringswijze en inzet van schonere machines kan in 2023 de rotonde worden aangelegd. Ons streven is de werkzaamheden in het tweede kwartaal te starten.

De bovengenoemde aanpassingen op het bestek leiden tot meerkosten. Op dit moment zijn de meerkosten nog niet bekend.

Als er besloten zou worden de werkzaamheden conform bestek met een ontheffing in 2024 uit te voeren zouden ook meerkosten ontstaan. Te denken valt aan aanvullende onderzoeken, het opstellen van een rapport voor het aanvragen van de ontheffing, claims van de aannemer voor het mislopen van omzet in 2023, inflatiecorrectie op de aanneemsom e.d.

Daarnaast is het niet zeker of een ontheffingsaanvraag wordt gehonoreerd.

#### **Vervolg**

Er wordt gewerkt aan het aanpassen van de uitvoeringsplannen, verkeersplannen, bereikbaarheid percelen e.d. De directe bewoners en belanghebbenden worden met een huis-aan-huis-brief geïnformeerd over de startdatum, uitvoeringsduur e.d. Ook wordt deze informatie op de gemeentelijke website en in de gemeenterubriek in de krant geplaatst.

---

Bijlagen: geen